

Projet éolien Des Cultures – Calendrier des travaux prévus

Semaine du 28 septembre 2020

- Activités de construction prévues pour les deux prochaines semaines par municipalité. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement, des changements peuvent survenir en fonction des conditions au chantier.
- Les numéros d'éoliennes apparaissent sur la carte qui suit.

Semaine du 28 septembre 2020
Description des travaux
SAINT-MICHEL <ul style="list-style-type: none">• Construction du chemin d'accès conduisant à l'éolienne T5.• Excavation de la fondation de l'éolienne T5.• Modification du drainage pour contournement des éoliennes T4, T5 et T6.• Décapage de l'aire de travail de l'éolienne T6.
SAINT-RÉMI <ul style="list-style-type: none">• Installation des pieux des éoliennes T1 et T2.• Armature et bétonnage des pieux de l'éolienne T1.• Construction de l'aire de travail de l'éolienne T3.• Modification du drainage pour contournement de l'éolienne T3.• Terminer la mise en place de la plateforme servant à l'installation des pieux pour l'éolienne T3.

Semaine du 5 octobre 2020

Description des travaux

SAINT-MICHEL

- Terminer la construction du chemin d'accès conduisant à l'éolienne T5.
- Construction du chemin d'accès conduisant à l'éolienne T6.

SAINT-RÉMI

- Préparation de l'assise de la fondation de l'éolienne T1, bétonnage de la dalle de propreté et installation de la cage d'ancrage.
- Installation des pieux de l'éolienne T2.
- Armature et bétonnage des pieux de l'éolienne T2.

25 septembre 2020