

Projet éolien Des Cultures – Calendrier des travaux prévus

Semaine du 14 septembre 2020

- Activités de construction prévues pour les deux prochaines semaines par municipalité. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement, des changements peuvent survenir en fonction des conditions au chantier.
- Les numéros d'éoliennes apparaissent sur la carte qui suit.

Semaine du 14 septembre 2020
Description des travaux
SAINT-MICHEL
<ul style="list-style-type: none">• Mise en place de la traverse de cours d'eau sur le chemin d'accès à l'éolienne T5.
SAINT-RÉMI
<ul style="list-style-type: none">• Installation des pieux de l'éolienne T1.• Armature et bétonnage de pieux témoin à l'éolienne T1.• Dernière étape de la construction du chemin d'accès conduisant à l'éolienne T2 située sur le rang St-Paul à Saint-Rémi.• Construction de l'aire de travail de l'éolienne T2.• Mise en place de la plateforme servant à l'installation des pieux pour l'éolienne T2.• Construction du chemin d'accès conduisant à l'éolienne T3 et traverse de cours d'eau à l'entrée du chemin.• Mise en place de la plateforme servant à l'installation des pieux pour l'éolienne T3.• Excavation du site pour la fondation de l'éolienne T3.

Semaine du 21 septembre 2020

Description des travaux

SAINT-MICHEL

- Aucune activité prévue

SAINT-RÉMI

- Installation des pieux de l'éolienne T1.
- Armature et bétonnage des pieux de l'éolienne T1.
- Installation des pieux de l'éolienne T2.
- Fin de la construction du chemin d'accès de l'éolienne T3.
- Construction de l'aire de travail de l'éolienne T3.

11 septembre 2020