

## Projet éolien Des Cultures – Calendrier des travaux prévus

### Semaine du 21 septembre 2020

- Activités de construction prévues pour les deux prochaines semaines par municipalité. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement, des changements peuvent survenir en fonction des conditions au chantier.
- Les numéros d'éoliennes apparaissent sur la carte qui suit.

Semaine du 21 septembre 2020
Description des travaux
<b>SAINT-MICHEL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aucune activité prévue.</li></ul>
<b>SAINT-RÉMI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Installation des pieux de l'éolienne T1.</li><li>• Armature et bétonnage des pieux de l'éolienne T1.</li><li>• Construction du chemin d'accès conduisant à l'éolienne T3.</li><li>• Installation d'un ponceau à l'entrée du chemin d'accès conduisant à l'éolienne T3.</li><li>• Construction de l'aire de travail de l'éolienne T3.</li><li>• Mise en place de la plateforme servant à l'installation des pieux pour l'éolienne T3.</li></ul>

**Semaine du 28 septembre 2020**

**Description des travaux**

**SAINT-MICHEL**

- Construction du chemin d'accès conduisant à l'éolienne T5.
- Décapage de l'aire de travail des éoliennes T4, T5 et T6.
- Construction du chemin d'accès conduisant à l'éolienne T6.

**SAINT-RÉMI**

- Armature et bétonnage des pieux de l'éolienne T1.
- Installation des pieux de l'éolienne T2.
- Terminer la mise en place de la plateforme servant à l'installation des pieux pour l'éolienne T3.

18 septembre 2020