

Projet éolien Des Cultures – Calendrier des travaux prévus

Semaine du 19 octobre 2020

- Activités de construction prévues pour les deux prochaines semaines par municipalité. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement, des changements peuvent survenir en fonction des conditions au chantier.
- Les numéros d'éoliennes apparaissent sur la carte qui suit.

Semaine du 19 octobre 2020
Description des travaux
SAINT-MICHEL <ul style="list-style-type: none">• Construction du chemin d'accès à la tour météo.• Construction de l'aire de travail de la turbine T4.• Excavation de la fondation de l'éolienne T4.• Mise en place de la plateforme pour l'installation des pieux de l'éolienne T4.• Fin de la mise en place de la plateforme pour l'installation des pieux de l'éolienne T6.
SAINT-RÉMI <ul style="list-style-type: none">• Installation de la cage d'ancrage de l'éolienne T1.• Armature et bétonnage des pieux de l'éolienne T2.• Préparation de l'assise de la fondation de l'éolienne T2.• Installation des pieux de l'éolienne T3.

Semaine du 26 octobre 2020

Description des travaux

SAINT-MICHEL

- Installation des pieux de l'éolienne T6.

SAINT-RÉMI

- Construction du chemin d'accès temporaire entre les éoliennes T1 et T2.
- Préparation de l'assise de la fondation des éoliennes T2 et T3.
- Bétonnage de l'aire de propreté de l'éolienne T2.
- Installation de la cage d'ancrage de l'éolienne T2.
- Armature et bétonnage des pieux de l'éolienne T3.

16 octobre 2020