

Projet éolien Des Cultures – Calendrier des travaux prévus

Semaine du 26 octobre 2020

- Activités de construction prévues pour les deux prochaines semaines par municipalité. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement, des changements peuvent survenir en fonction des conditions au chantier.
- Les numéros d'éoliennes apparaissent sur la carte qui suit.

Semaine du 26 octobre 2020
Description des travaux
SAINT-MICHEL <ul style="list-style-type: none">• Construction du chemin d'accès à la tour météo.• Installation des pieux à l'éolienne T6.
SAINT-RÉMI <ul style="list-style-type: none">• Construction de l'accès au chemin de l'éolienne T1.• Construction de la route temporaire entre les éoliennes T1 et T2.• Préparation de l'assise de l'éolienne T2.• Bétonnage de la dalle de propreté de l'éolienne T2 et installation de la cage d'ancrage.• Fin de l'installation des pieux de l'éolienne T3.• Armature et bétonnage des pieux de l'éolienne T3.

Semaine du 2 novembre 2020

Description des travaux

SAINT-MICHEL

- Installation des pieux de l'éolienne T4.
- Armature et bétonnage des pieux de l'éolienne T6.

SAINT-RÉMI

- Construction du chemin d'accès temporaire entre les éoliennes T1 et T2.
- Installation de l'acier d'armature de la fondation de l'éolienne T1.
- Préparation de l'assise de la fondation de l'éolienne T3.
- Bétonnage de la dalle de propreté de l'éolienne T3.
- Installation de la cage d'ancrage de l'éolienne T3.

23 octobre 2020