

Projet éolien Des Cultures – Calendrier des travaux prévus

Semaine du 12 octobre 2020

- Activités de construction prévues pour les deux prochaines semaines par municipalité. Ces informations sont fournies à titre indicatif seulement, des changements peuvent survenir en fonction des conditions au chantier.
- Les numéros d'éoliennes apparaissent sur la carte qui suit.

Semaine du 12 octobre 2020
Description des travaux
SAINT-MICHEL <ul style="list-style-type: none">• Congé lundi 12 octobre.• Fin de la construction du chemin d'accès conduisant à l'éolienne T6.• Excavation de la fondation de l'éolienne T6.• Construction de l'aire de travail de l'éolienne T6.• Début de l'installation de la tour météo.
SAINT-RÉMI <ul style="list-style-type: none">• Congé lundi 12 octobre.• Préparation de l'assise de la fondation de l'éolienne T1 et bétonnage de la dalle de propreté.• Installation des pieux de l'éolienne T2.

Semaine du 19 octobre 2020

Description des travaux

SAINT-MICHEL

- Construction de l'aire de travail de l'éolienne T4.
- Excavation de la fondation de l'éolienne T4.
- Fin de la construction de l'aire de travail de l'éolienne T6.
- Mise en place de la plateforme pour l'installation des pieux de l'éolienne T6.
- Fin de l'installation de la tour météo.

SAINT-RÉMI

- Installation de la cage d'ancrage de l'éolienne T1.
- Préparation de l'assise de la fondation de l'éolienne T2.
- Armature et bétonnage des pieux de l'éolienne T2.
- Installation des pieux de l'éolienne T3.

9 octobre 2020