

PROJET ÉOLIEN DES CULTURES

INFO-TRAVAUX

Vendredi, 10 septembre 2021

Travaux pour la semaine du 13 et du 20 septembre

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des activités de construction prévues pour les deux prochaines semaines pour les municipalités de Saint-Michel et Saint-Rémi.

Veillez noter que ces informations sont fournies à titre indicatif seulement puisque des changements peuvent survenir en fonction des conditions au chantier.

- *À demande du MTQ, les livraisons des pales se font la nuit*
- *Selon la météo, les travaux peuvent se poursuivre les fins de semaines*

Semaine du 13 septembre 2021

Description des travaux

SAINT-MICHEL

- Réseau collecteur :
 - Fibre optique entre T4, T5 et T6
- Finalisation des éoliennes
 - T4 : Inspection
 - T6 : Installation du câblage

SAINT-RÉMI

- Livraison de composantes
 - T1 : Sections inférieures de la tour (2)
 - T3 : Pales (3)
- Montage des éoliennes :
 - T2 : Pré-assemblage du rotor, stator et nacelle
 - T3 : Montage des sections supérieures de la tour, rotor, stator, nacelle et moyeu
- Grues :
 - 650T à T3
 - 160T à T2
 - 130T à T3

Suivre l'évolution des travaux

Chaque semaine, vous trouverez sur le site web du projet (www.projeteoliendescultures.com) une description des travaux pour les semaines à venir.

Notre équipe demeure à votre disposition pour répondre à vos questions. Pour nous rejoindre, veuillez nous contacter au 1 844-668-6818, ou par courriel à info@projeteoliendescultures.com.

L'équipe du Projet éolien Des Cultures

